

„Przebudowa trasy komunikacyjnej tj. ulic: Maryli Wereszczakównej, Zagrodowej, Południowej w m. Łuków”

W ramach projektu wykonano 905 mb kanalizacji deszczowej, ustawiono 1869 mb krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, ułożono 6013 m² warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, ułożono 7684 m² warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, wykonano 3987 m² chodników i zjazdów z kostki brukowej. wykonano również stabilizacje żuźla bitumem - 4174 m².

Termin realizacji inwestycji - 2005

Koszt całkowity inwestycji: **1 532 121 zł**, w tym:

- wkład własny 383 336,3 zł,
- środki pochodzące z ZPORR - 1 148 784,70 zł